

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego**URZĄD MIEJSKI
w MORYNIU**Wpłynęło dnia 14.02.2007r.Nr 739

Załącznik

Przydzielono FB

Podpis

KanałEgzemplarz nr 1**INFORMACJA POKONTROLANA nr 47/2007****z kontroli kompleksowej****realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.1/410/05 pod nazwą****„Budowa pomostu cumowniczo - widokowego w Moryniu”**

objętego Umową nr Z/2.32/III/3.1/410/05/U/13/06 z dnia 17 stycznia 2006 roku
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 14 lutego 2007 roku przez zespół kontrolujący
w składzie:

1. **Kierownik zespołu kontrolującego:** Andrzej Bell – Inspektor Wojewódzki w WZFE
ZUW działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 80/07 z dnia 9 lutego 2007
roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora
Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, uczestniczący w kontroli w siedzibie
Beneficjenta w dniu 14 lutego 2007 roku.
2. **Członek zespołu kontrolującego:** Michał Włochal – Inspektor Wojewódzki w WZFE
ZUW działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 81/07 z dnia 9 lutego 2007
roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora
Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, uczestniczący w kontroli w siedzibie
Beneficjenta w dniu 14 lutego 2007 roku.

Kontrolę odnotowano w Książka Kontroli Urzędu Miejskiego w Moryniu pod nr 5/2007

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

1. § 11 Umowy nr Z/2.32/III/3.1/410/05/U/13/06 z dnia 17 stycznia 2006 roku
o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach ZPORR;

2. § 13 Rozporządzenia MGiP z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. nr 216 z 2004 r. poz. 2246 z późn. zmian.),
3. art. 46 ust. 1 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późn. zmian.).

W okresie realizacji projektu tj. od 17 stycznia 2006 roku do dnia 14 lutego 2007 roku funkcje, jak niżej sprawowali:

1. Burmistrz Gminy Moryń – Pan Jan Maranda.
2. Skarbnik Gminy – Pani Danuta Słobodzian,
a od dnia 1 maja 2006 roku Pan Marek Kuriata.
3. Inspektorzy Nadzoru – Pan Jacek Rossa.
4. Kierownik Budowy – Pan Waldemar Łukasiewicz.

Osobą upoważnioną do kontaktów właściwą w sprawach projektu był Pan Marek Kuriata, a od dnia 1 czerwca 2006 roku Pan Sławomir Jasek – referent ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych.

Rodzaj kontroli:

kompleksowa na zakończenie realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta tj. w Urzędzie Miejskim w Moryniu przy Placu Wolności 1 oraz w miejscu realizacji projektu tj. pomost cumowniczo – widokowy na Jeziorze Morzycko.

Cel kontroli:

wystawienie świadectwa zakończenia realizacji projektu.

Przedmiot kontroli:

1. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności dotyczącymi konkurencyjności i zamówień publicznych – Wydział Nadzoru i Kontroli ZUW.
2. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców, prawidłowości



sporządzenia końcowego wniosku płatniczego, współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie – Wydział Finansów i Budżetu ZUW.

3. Sprawdzenie zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z Prawem Zamówień Publicznych w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z zatwierdzonym do dofinansowania *Wnioskiem aplikacyjnym*;
4. Sprawdzenie zgodności umów zawartych z wykonawcami z obowiązującymi przepisami prawa oraz pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z *Wnioskiem aplikacyjnym*;
5. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z zawartą *Umową o dofinansowanie*;
6. Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego;
7. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego dotyczącymi ochrony środowiska.
8. Sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu;
9. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia końcowego wniosku płatniczego;
10. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku wynikającego z § 16 Umowy w zakresie zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską.

Rodzaj projektu: roboty ogólnobudowlane

USTALENIA:

Ad. 1.

Kontrolę zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zostało przeprowadzone przez zespół kontrolujący reprezentujący Wydział Nadzoru i Kontroli ZUW w dniach od 25 do 29 września 2006 roku. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych były zrealizowane przez Beneficjenta zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Protokół z kontroli jest włączony do dokumentacji Projektu w WZFE ZUW.

Ad. 2.

Kontrola zagadnień finansowo – księgowych obejmująca sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców, prawidłowości sporządzenia końcowego wniosku płatniczego oraz zapewnienia współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie zostanie przeprowadzona przez zespół kontrolny reprezentujący Wydział Finansów i Budżetu ZUW.



Ad. 3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane wszczęto w dniu 8 lutego 2006 roku zamieszczając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - sprawdzenia procedury dokonano przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej **załącznik nr 1** do informacji pokontrolnej.

Treść ogłoszeń (**załącznik nr 2** do informacji pokontrolnej) oraz SIWZ (**załącznik nr 3** do informacji pokontrolnej) o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pozwala stwierdzić, że wymienione dokumenty są zgodne pod względem przedmiotowym i podmiotowym z *Wnioskiem aplikacyjnym* i zawartą *Umową o dofinansowanie*.

Ad. 4.

Sprawdzenia zgodności podmiotowej i przedmiotowej zawartych umów z Wykonawcami z *Wnioskiem aplikacyjnym* i *Umową o dofinansowanie* dokonano przy pomocy listy sprawdzającej – **załącznik nr 1** do informacji pokontrolnej. **Dokumenty określone powyżej są włączone do dokumentacji Projektu w WZFE ZUW.**

Treść zawartych umów z wykonawcami pozwala stwierdzić, że wymienione dokumenty są zgodne pod względem przedmiotowym i podmiotowym z *Wnioskiem aplikacyjnym* i zawartą *Umową o dofinansowanie*.

Ad. 5.

Na podstawie umów określonych w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej oraz protokołu odbioru wykonanych robót, spisanego w dniach od 20 czerwca 2006 roku (**załącznik nr 4** do informacji pokontrolnej) oraz przeprowadzonej w dniu 14 lutego 2007 roku wizji lokalnej (lista osób uczestniczących w wizji stanowi **załącznik nr 5** do informacji pokontrolnej) dokonanej w miejscu realizacji projektu, stwierdza się, że projekt nr Z/2.32/III/3.1/410/05 pod nazwą „*Budowa pomostu cumowniczo - widokowego w Moryniu*”, został zrealizowany zgodnie z zawartą *Umową o dofinansowanie*.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że zakres robót oraz dostaw został wykonany zgodnie z założeniami. Wykonano również dokumentację fotograficzną, którą w postaci plików elektronicznych włączono do dokumentacji projektu w BZFE ZUW.

Ad. 6

Beneficjent wykonał roboty na podstawie pozwolenia na budowę nr 180/2005 z dnia 23 maja 2005 roku. W dniu 16 marca 2006 roku zgłosił zamiar przystąpienia do robót (pismo stanowi **załącznik nr 6** do informacji pokontrolnej).

W dniu 8 marca 2006 roku Zamawiający przekazał plac budowy, spisując stosowny protokół, który stanowi **załącznik nr 7** do informacji pokontrolnej

Prowadzony był Dziennik Budowy nr 94/2006 z dnia 17 marca 2006 roku, w którym znajdują się stosowne oświadczenia osób funkcyjnych oraz zapisy z postępu robót (dziennik budowy stanowi **załącznik nr 8** do informacji pokontrolnej).

Zakończenie robót objętych projektem nastąpiło wpisem Kierownika Budowy do w/w Dziennika w dniu 19 czerwca 2006 roku. Zakończenie robót potwierdził Inspektor Nadzoru.

W dniach od 20 czerwca 2006 roku dokonano odbioru robót oraz spisano protokół.

Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w postaci operatu powykonawczego zawierającego m.in. atesty, aprobaty i certyfikaty wbudowanych materiałów, dokumentację projektową powykonawczą, protokoły z pomiarów ochronnych instalacji oświetleniowej, sprawozdania Wykonawcy z realizacji zadania oraz dokumentację geodezyjną, w tym inwentaryzację powykonawczą.

Beneficjent zawiadomił PINB w Gryfinie o zakończeniu robót w dniu 5 lipca 2006 roku (pismo stanowi **załącznik nr 9** do informacji pokontrolnej). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 12 lipca 2006 roku potwierdził przyjęcie wniosku i nie wniósł sprzeciwu do użytkowania pomostu (**załącznik nr 10** do informacji pokontrolnej).

Beneficjent wprowadził przedmiot projektu do ewidencji środków trwałych, sporządzając stosowny dokument OT, który został dołączony do dokumentacji projektu w WZFE ZUW.

Treść przywołanych powyżej dokumentów pozwala stwierdzić, że projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogram rzeczowej realizacji projektu oraz *Umową o dofinansowanie*.

Ad.7.

Mając na uwadze deklarowany przez Beneficjenta we Wniosku aplikacyjnym pozytywny wpływ projektu na środowisko, sprawdzono czy wszystkie wbudowane materiały budowlane posiadają wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania – aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz zachowanie warunków ochrony środowiska naturalnego w trakcie realizacji projektu. Na tej podstawie Inspektor Nadzoru złożył stosowne oświadczenia (**załącznik nr 11** do informacji pokontrolnej).



Ad. 8.

W dniu 8 stycznia 2007 roku Gmina Moryń złożyła w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie końcowe nr K/2006/54/3.1/ZPORR/32 z realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.1/410/05 pod nazwą „*Budowa pomostu cumowniczo - widokowego w Moryniu*”. Następnie w dniu 19 stycznia 2007 roku złożono korektę sprawozdania. Sprawozdanie końcowe zostało zatwierdzone w dniu 24 stycznia 2007 roku pismem nr FE.I.AD/3062/59/07.

W trakcie kontroli sprawdzono poziom osiągnięcia wskaźników projektu. Wyniki wizji lokalnej, analiza dokumentacji powykonawczej, protokołu odbioru oraz dokumentacji z pomiarów wskaźnika rezultatu **załącznik nr 12** do informacji pokontrolnej pozwala stwierdzić, że osiągnięto planowane wskaźniki realizacji projektu.

Ad. 9.

W dniu 5 września 2006 roku Gmina Moryń złożyła w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o płatność końcową nr ZUW/II/FE/3050/Z/2.32/III/3.1/410/05/U/13/06/506/06 z realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.1/410/05 pod nazwą „*Budowa pomostu cumowniczo - widokowego w Moryniu*”. W dniu 5 lutego 2007 roku przesłano do Beneficjenta wynik weryfikacji formalnej w postaci listy sprawdzającej. Obecnie trwa procedura weryfikacji wniosku w WZFE ZUW.

Ad. 10.

Tablicę pamiątkową zawierającą logo ZPORR i Unii Europejskiej w trakcie realizacji robót zamontowano do słupa umieszczonego na plaży. Po zakończeniu zadania Zamawiający umieścił przed wejściem na pomost głaz pamiątkowy z wygrawerowaną informacją o współfinansowaniu zadania przez UE oraz z logo ZPORR i Unii Europejskiej. Dodatkowo głaz został podświetlony za pomocą oprawy oświetleniowej wpuszczonej w powierzchnię chodnika.

W dniu kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną.

W prasie lokalnej, stronie internetowej Beneficjenta oraz Powiatu Gryfińskiego ukazały się artykuły i notatki informujące społeczeństwo o współfinansowaniu inwestycji z EFRR. Dodatkowo Beneficjent wydał folder pamiątkowy oraz pocztówki. Wydruki, kserokopie niniejszych artykułów promocyjnych oraz pocztówki stanowią **załącznik nr 13** do informacji pokontrolnej).

PODSUMOWANIE

Projekt nr Z/2.32/III/3.1/410/05 pod nazwą „*Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu*” został zrealizowany zgodnie z zawartą Umową nr Z/2.32/III/3.1/410/05/U/13/06 o dofinansowanie z dnia 17 stycznia 2007 roku.

Uzupełnienie niniejszej informacji pokontrolnej w zakresie prawnym – zamówień publicznych stanowi Protokół z kontroli, którą przeprowadził zespół kontrolujący reprezentujący Wydział Nadzoru i Kontroli ZUW, natomiast w zakresie finansowym, stanowić będzie protokół z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Finansów i Budżetu ZUW.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki:

1. Lista sprawdzająca z realizacji projektu w ramach ZPORR.
2. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych.
3. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Protokół odbioru robót budowlanych.
5. Lista obecności na wizji lokalnej.
6. Zgłoszenie rozpoczęcia robót.
7. Protokół przekazania placu budowy.
8. Wyciąg z dziennika budowy.
9. Zgłoszenie zakończenia robót.
10. Potwierdzenie zakończenia robót przez PINB w Gryfinie.
11. Oświadczenia Inspektora Nadzoru o wbudowanych materiałach i odpadach.
12. Pomiar wskaźnika rezultatu.
13. Promocja.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią informacji pokontrolnej przysługują następujące uprawnienia:

- przed podpisaniem informacji pokontrolnej, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jej treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania,
- kontrolowany ma prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej, które powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.




Informację pokontrolną podpisano bez uwag / ~~z uwagami~~ (niewłaściwe skreślić).

.....
.....
.....

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:


- egzemplarz nr 1 otrzymuje Gmina Moryń,
- egzemplarz nr 2 zostaje włączony do dokumentacji Projektu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi ZUW.

Zespół kontrolujący:

1. 
(podpis, pieczęć, data)

2. 
(podpis, pieczęć, data)

Przedstawiciel Beneficjenta:


(podpis, pieczęć, data)


(podpis, pieczęć, data)

Lista sprawdzająca z realizacji projektu w ramach ZPORR

Do protokołu kontroli kompleksowej z realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.1/410/05 w zakresie:

- I – Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
- II – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- III – Umowy zawarte z Wykonawcami

Projekt: Z/2.32/III/3.1/410/05

Tytuł: „Budowa pomostu cumowniczo - widokowego w Moryniu”.

Beneficjent: Gmina Moryń

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TAK/ NIE	U W A G I
I. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego			
1. Ogłoszenia z dnia 10.01.2006 roku na usługi „Inspektora Nadzoru” oraz z dnia 08.02.2006 roku na roboty budowlane „Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu” zamieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej www.bip.moryn.pl .			
Ogłoszenia stanowią załącznik nr 2 do informacji pokontrolnej.			
1	Czy zamawiającym jest Beneficjent wymieniony we wniosku aplikacyjnym nr Z/2.32/III/3.1/410/05, z którym Wojewoda podpisał umowę na dofinansowanie projektu?	TAK	
2	Czy przedmiot zamówienia publicznego jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym nr Z/2.32/III/3.1/410/05, oraz podpisaną umową nr Z/2.32/III/3.1/410/05 /U/13/06 o dofinansowanie projektu.	TAK	
3	Czy data rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodna z datą przewidzianą we wniosku aplikacyjnym lub umową na dofinansowanie projektu?	TAK	
4	Czy data zakończenia realizacji projektu jest zgodna z datą przewidzianą we wniosku aplikacyjnym lub umową na dofinansowanie projektu?	TAK	
5	Czy w ogłoszeniu poinformowano o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR?	TAK	
6	Czy w ogłoszeniu umieszczono logo ZPORR i Unii Europejskiej?	TAK	
II. SIWZ			
1. Na roboty budowlane pn. „Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu”, 2. Na usługi Inspektora Nadzoru w zakresie zadania j.w. Specyfikacje stanowią załącznik nr 3 do informacji pokontrolnej.			

7	Czy przedmiot zamówienia jest zgodny z zestawieniem ilościowym elementów składowych projektu, zamieszczonym we wniosku aplikacyjnym nr Z/2.32/III/3.1/410/05 oraz w suplemencie do tego wniosku?	TAK	
III. Umowy zawarte z wykonawcami –			
1. Umowa z dnia 3 lutego 2006 roku na usługi Inspektora Nadzoru w zakresie zadania „Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu” zawarta przez Gminę Moryń z Wykonawcą Usługi Projektowe mgr inż. Jacek Rossa z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza 6A.			
2. Umowa z dnia 8 marca 2006 roku na roboty budowlane pn. „Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu” zawarta przez Gminę Moryń z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Robót Mostowych „MOSTAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 13/15B.			
Umowy są włączone do dokumentacji projektu w WZFE ZUW.			
8	Czy zamawiającym jest Beneficjent wymieniony we wniosku aplikacyjnym nr Z/2.32/III/3.1/410/05, z którym Wojewoda podpisał umowę na dofinansowanie projektu?	TAK	
9	Czy przedmiot umowy jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym nr Z/2.32/III/3.1/410/05 oraz podpisaną umową nr Z/2.32/III/3.1/410/05/U/13/06 o dofinansowanie projektu.	TAK	
10	Czy data rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodna z datą przewidzianą we wniosku aplikacyjnym lub umową na dofinansowanie projektu?	TAK	
11	Czy data zakończenia realizacji projektu jest zgodna z datą przewidzianą we wniosku aplikacyjnym lub umową na dofinansowanie projektu?	TAK	
12	Czy w umowie poinformowano o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR?	TAK	
13	Czy w umowie umieszczono logo ZPORR i Unii Europejskiej?	TAK	

Sporządzono w dniu 14 lutego 2007 roku

przez:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

mgr inż. Andrzej Bell

1.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

mgr Michał Włochal

2.

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju RegionalnegoZałącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej

Z/2.32/III/3.1/410/05:

Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu

Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1
74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.: 091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

ogłasza
przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60.000 euro
na usługi:

„INSPEKTORA NADZORU

w zakresie zadania pn.:

„Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu”

jako element zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

CPV: 74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego**WADIUM – 600zł.**

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 –
za pobraniem 10,00zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 31-07-2006r.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2002r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz ust. 2 pkt. 1-4 ustawy j.w.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 25-01-2006r o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25-01-2006r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert., tj. do dnia 24-02-2006r.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- Marek Kurjata, tel. 091-466 79 62 w godz. 8:00 - 14:00,
- Regina Prus, tel. 091-466 79 59 w godz. 8:00 do 14:00.

Moryń: 2006-01-10

Ogłoszenie wyceniono dzień 2006-01-10
na faktury ogł. w Moryniu.
R. Prus

Ogłoszenie zdjęto z faktury ogł.
dnia: 25.01.2006r.

GINA MORYŃ

Plac Wolności 1

74-503 MORYŃ

REGON 811684864, NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ**Z ORYGINAŁEM****BURMISTRZ**

Popis: Moryń, dn. 2007

mgr Jan Marars

BURMISTRZ

mgr Jan Marars

11-01-2006 11:06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi inspektora nadzoru



Z/2.32/III/3.1/410/05:

Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu

Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.: 091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 euro

na usługi:

„INSPEKTORA NADZORU

w zakresie zadania pn.:

„Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu”

jako element zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

CPV: 74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego

WADIUM - 600zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 10,00zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 31-07-2006r.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2002r Nr 19, poz. 173 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz ust. 2 pkt. 1-4 ustawy j.w.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: 100 %

Termin składania ofert upływa dnia **25-01-2006r** o godz. **12:00**.

GMINA MORYŃ
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ
Podpis.....Moryń, dn. 14.02.2007
mgr Jan Maranda

Otwarcie ofert nastąpi dnia **25-01-2006r** o godz. **12:10** w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: **30 dni** od daty otwarcia ofert., tj. do dnia **24-02-2006r.**

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- *Marek Kurjata, tel.091-466 79 62 w godz. 8:00 - 14:00,*
- *Regina Prus, tel. 091-466 79 59 w godz. 8:00 do 14:00.*

Moryń: 2006-01-10

Wyciąg z Rejestru Zmian

Wprowadził(a):

Data wprowadzenia:

Ostatnio modyfikował(a): -

Data ostatniej modyfikacji: 11-01-2006 11:06

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ
Podpis Moryń, dn. 14.02.2007
mgr Jan Maranda



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Z/2.32/III/3.1/410/05:

Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu

ZIP.341-IV/06

GMINA MORYŃ

Plac Wolności 1

74-503 MORYŃ

Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.: 091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
na roboty budowlane:

„Budowa pomostu cumowniczo- widokowego w Moryniu”

Zadania dofinansowanego w 75% z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
oraz w 10% ze środków budżetu państwa

CPV:	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
	45242000-5	Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
	45241300-1	Molo

WADIUM – 2.000zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 – za pobraniem 30,00zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

Wymagany do dnia 20-06-2006r.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –
Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2002r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz
ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena:	90 %
termin gwarancji:	10 %

Termin składania ofert upływa dnia **24-02-2006r** o godz. **12:00**.Otwarcie ofert nastąpi dnia **24-02-2006r** o godz. **12:10** w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.Termin związania ofertą: **30 dni** od daty otwarcia ofert., tj. do dnia **26-03-2006r.**

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- Marek Kurjata, tel. 091-466 79 62 w godz. 8:00 - 14:00,
- Regina Prus, tel. 091-466 79 59 w godz. 8:00 do 14:00.

Moryń: 2006-02-08

Opinię wyrażono
dnia 08.02.2006 r.
na tablicy ogłoszeń U.M.

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396
ZA ZGODNOŚĆ
BURO ORYGINALEM
Podpis: *Jan Maranda* Moryń, dn. 14.02.2007
Burmistrz
mgr Jan Maranda

Burmistrz
mgr Jan Maranda

Burmistrz Morynia Plac Wolności 1 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

na roboty budowlane:

„Budowa pomostu cumowniczo- widokowego w Moryniu”

Zadania dofinansowanego w 75% z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10% ze środków budżetu państwa

CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

45241300-1 Molo

WADIUM - 2.000zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 30,00zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

Wymagany do dnia 20-06-2006r.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2002r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: 90 %

termin gwarancji: 10 %

Termin składania ofert upływa dnia **24-02-2006r** o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **24-02-2006r** o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: **30 dni** od daty otwarcia ofert., tj. do dnia **26-03-2006r**.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- Marek Kurjata, tel.091-466 79 62 w godz. 8:00 - 14:00,

GINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
REGON 811684864, NIP 858-17-28-396
ZŁA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ
Podpis.....Moryń, dn.....
mgr Jan Maranda 14.02.2007

- Regina Prus, tel. 091-466 79 59 w godz. 8:00 do 14:00.

Moryń: 2006-02-08

Z/2.32/III/3.1/410/6

Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryni

ZIP.341-IV.

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ
Podpis.....Moryń, dn. 14.02.2007
mgr Jan Maranda



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr **3** do Informacji Pokontrolnej

Z/2.32/III/3.1/410/05:

Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

INSPEKTORA NADZORU

w zakresie zadania pn.:

„Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu”

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

przetargu nieograniczonego

CPV: 74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego

GMINA MORYŃ ZA ZGODNOŚĆ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ **Z ORYGINAŁEM**
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396 **BURMISTRZ** 14. 02. 2007
odpis..... Moryń, dn.
mgr Jan Maranda



1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

- 1.1 Burmistrz Morynia, reprezentujący Gminę Moryń, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
- 1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług inspektora nadzoru, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.
- 1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 1.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, nie wcześniej jednak niż na 3 dni przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.
- 1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
- 1.5.1 „Gmina” lub „Zamawiający” – [Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia]
- 1.5.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
- 1.5.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- 1.5.4 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- 1.5.5 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
- 1.5.6 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
- 1.6 Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ
Podpis.....Moryń, dn.....

mgr Jan Maranda



Ul. Śląska 32a, 70-433 Szczecin

Nr konta bankowego: 82 1130 1176 0022 2041 1420 0001
28 1130 1176 0022 2041 1420 0003

NIP: 858-17-28-396

REGON: 811684864

Dokładny adres do korespondencji: **Urząd Miejski Moryń**
Plac Wolności 1
74-503 Moryń

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 091-466 79 57

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: um@moryn.pl

Znak Postępowania: **ZIP.341-I/06. Uwaga:** w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia:

Usługi inspektora nadzoru budowlanego w ramach zadania pn.: „Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu”.

CPV: 74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego

2.2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- wsparcie merytoryczne w zakresie sporządzenia SIWZ dla procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę prac budowlanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków ZPORR,
- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z zakresem określonym w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U Nr 202, poz. 2072), będącej załącznikiem do SIWZ na wykonanie prac budowlanych,
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w odniesieniu do poziomu cen, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
- zakup dziennika budowy i prowadzenie stosownych wpisów w tym dzienniku,

URZĄD MIEJSKI MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ **ZA ZGODNOŚĆ**
Regon 811684864 NIP 858-17-28-396 **ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Podpis.....Moryń, dn.

mgr Jan Maranda



- uczestnictwo w przekazaniu placu budowy, oraz przekazaniu dokumentacji dla Wykonawcy prac budowlanych,
- reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas prowadzenia inwestycji,
- opracowanie raportów okresowych i raportu końcowego,
- prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem,
- wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie odbioru robót, opiniowanie dokumentów finansowych związanych z rozliczeniem pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prac budowlanych,
- stałe doradztwo w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
- pełnienie roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja techniczna, operat wodno-prawny, oraz pozwolenie na budowę są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 6 miesięcy.

3.2 Miejscem wykonania Zamówienia jest Moryń.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396
ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
Burmistrz
Podpis.....Moryń, dn. 14 02 2007
mgr Jan Marana



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr ³ do Informacji Pokontrolnej

Z/2.32/III/3.1/410/05:

Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu

ZIP.341-IV/06

GMINA MORYŃ

Plac Wolności 1

74-503 MORYŃ

Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

„Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu”.

**W POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**



CPV:

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45242000-5	Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45241300-1	Molo

**Zadanie dofinansowane w 75% z Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
oraz w 10% ze środków budżetu państwa**

GMINA MORYŃ

Plac Wolności 1

74-503 MORYŃ

Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

BUKMISTRZ

Podpis.....Moryń, dn. 14 02 2007

mgr Jan Maranda



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Z/2.32/III/3.1/410/05:
Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu
ZIP.341-IV/06

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

- 1.1 Burmistrz Morynia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR.
- 1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na wykonaniu „**Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu**”, dofinansowane w 75% z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, oraz w 10% ze środków budżetu państwa, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.
- 1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 1.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert (*nie dotyczy trybu negocjacji z ogłoszeniem*) oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.
- 1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
- 1.5.1 „Gmina” lub „Zamawiający” – Gminę Moryń,
- 1.5.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
- 1.5.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- 1.5.4 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- 1.5.5 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
- 1.5.6 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ
BURMISTRZEM

Podpis: mgr Jan Maranda 14.02.2007



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Z/2.32/III/3.1/410/05:
Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu
ZIP.341-IV/06

1.6 Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: **Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie**
Ul. Śląska 32a, 70-433 Szczecin

Nr konta bankowego: **82 1130 1176 0022 2041 1420 0001**
28 1130 1176 0022 2041 1420 0003

NIP: **858-17-28-396**

REGON: **811684864**

Dokładny adres do korespondencji: **Urząd Miejski Moryń**
Plac Wolności 1
74-503 Moryń

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: **091-466 79 57**

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: **um@moryn.pl**

Znak Postępowania: **ZIP.341-IV/06**. **Uwaga:** w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu”

Szczegółowy zakres zamówienia, zgodny z przedmiarem robót, obejmuje wykonanie następujących prac:

- a) Rozbiórka istniejącego pomostu,
 - *Rozebranie poręczy drewnianych (65,4m),*
 - *Rozebranie pokładu pomostu z desek (52,7m²),*
 - *Rozebranie belek nośnych pomostu (62m²),*
 - *Rozebranie stężeń i zastrzałów (120m²),*
 - *Wyrywanie pali drewnianych kafarem pływającym przy głębokości wbicia 4m z gruntu kat. I-II (20szt)*
 - *Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie – pierwszy 1 km (2 kursy),*
 - *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 12 km (3.264m³),*
 - *Wywiezienie gruzu przyzwanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (3.364m³),*
- b) Roboty budowlane: wykonanie pomostu cumowniczo-widokowego:
 - *Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych w gruncie kat. I-II wraz z rozbiórką (16,1m²),*

ZA ZGODNOŚĆ
GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864 NIP 858-17-28-396
mgr Jan Maranda
Moryń, dn. 14.02.2007

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju RegionalnegoZ/2.32/III/3.1/410/05:
Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu
ZIP.341-IV/06

- Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głęboko do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład ($2m^3$)
- Ściany betonowe proste gr 20cm wys. do 3m ($6,4m^2$)
- Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ($6,4m^2$),
- Wbijanie pali stalowych śr. 356mm z łądu, rusztowania, lub pomostu na głębokość 4m w grunt kat.I-II (94szt),
- Wypełnienie pali betonem klasy 7,5 ($2,903m^3$),
- Wykonanie rygli, stężeń słupów, poprzecznic (3,25t),
- Ustroje niosące mostów drewnianych – wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych ($6,81m^3$),
- Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z bali ($12,99m^3$)
- Wbudowanie poręczy mostu drewnianego ($5,3m^3$),
- Murlaty, - przekrój poprzeczny drewna do $180cm^2$ z tarcicy nasyczonej ($1,09m^3$)
- Krokwie zwykle długości ponad 4,5m, przekrój poprzeczny drewna do $180cm^2$ z tarcicy nasyczonej ($0,26m^3$),
- Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej ($89,53m^2$),
- Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do $180cm^2$ z tarcicy nasyczonej ($0,24m^3$),
- Pokrycie dachów o kącie nachylenia 27-60 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną o dł pasa 1,0m i szerokości do 28 cm ($56,16m^2$),
- Impregnacja grzybobójcza okraglaków, krawędziaków, bali, płyt pilśniowych, paździerzowych, wiórowo-cementowych ($28,928m^3$),
- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy 58-219 mm ($177,096m^2$),
- Czyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych ($150m^2$),
- Odłuszczenie konstrukcji kratowych ($150m^2$),
- Odłuszczanie rurociągów ($177,096m^2$),
- Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych ($150m^2$),
- Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów o średnicy zewn. 58-219 mm ($177,096m^2$).

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396ZA ZGODNOŚĆ
BUDOWY
Podpis: mgr Jan Maranda
Moryń, dn. 14.02.2007

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju RegionalnegoZ/2.32/III/3.1/410/05:
Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu
ZIP.341-IV/06

Szczegóły związane z realizacją niniejszego przedsięwzięcia są zawarte w dokumentacji technicznej (wyciąg stanowi **załącznik Nr 9** do SIWZ), oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (stanowi **załącznik Nr 10** do SIWZ). Oryginały w/w dokumentów są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres **3 miesięcy**. Wymagany termin realizacji zamówienia: **od daty podpisania umowy do dnia 20-06-2006r.**

3.2 Kara umowna za każdy dzień opóźnienia wynosić będzie **0,5%** ceny całkowitej.

3.3 Miejscem wykonania Zamówienia jest **Moryń**.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
- 4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
- 4.1.4 nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest wykonawstwo pomostów cumowniczych, widokowych, odpowiednio udokumentowane stosownymi referencjami. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie

GINA MORYŃ ZA ZGODNOŚĆ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ **Z ORYGINAŁEM**
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396 Podpis: *[Podpis]* 14 02 2007
mgr Jan Maranda

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT

ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

Budowa: POMOSTU CUMOWNICZO-WIDOKOWEGO W MORYNIU

Umowa Nr Z/2.32/III/3.1/410/05/U/13/06 z dnia 17/01/2006 r.

Podpis..... Moryń, dn. 14.02.2007
mgr Jan Maranda

Projekt NR Z/2.32/III/3.1/410/05 pn.: BUDOWA POMOSTU CUMOWNICZO-WIDOKOWEGO W MORYNIU

W okresie od dnia:	08.03.2006	do dnia:	19.06.2006
Sporządzony dnia:	20.06.2006	Przy udziale przedstawicieli:	
Inwestora:	GMINA MORYŃ	1/	Jacek Rossa - Inspektor Nadzoru, Regina Prus - Podinspektor UM, Sławomir Jasek - Referent UM, Henryk Kaczmar - Dyrektor ZGKiM w Moryniu
Wykonawcy:	MOSTAR Sp. z o.o.	2/	Artur Olszewski, Jarosław Kowalski
Podwykonawcy:	-	3/	-
Innych członków:	-	4/	-

Komisja stwierdza co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:

wg cen netto

Nr	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów	Wartość wg kosztorysu wykonawczego	Potrącono w kosztorysie wykonawczym z tytułu wad trwałych	Jakość wykonanych robót	Uwagi i zastrzeżenia stron
1	2	3	4	5	6
1	Rozebranie poręczy drewnianych	804,29	0,00	dobra	
2	Rozebranie pokładu pomostu z desek	275,94	0,00	dobra	
3	Rozebranie belek nośnych pomostu	727,26	0,00	dobra	
4	Rozebranie stężeń i zastrzałów	359,04	0,00	dobra	
5	Wyrwanie pali drewnianych kafarem pływającym przy głębokości wbicia 4m z gruntu kat. I-II	9889,52	0,00	dobra	
6	Hołowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie-pierwszy 1km	282,55	0,00	dobra	
7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 12 km	304,57	0,00	dobra	
8	Wywiezienie gruzu przymowanego samochodami skrzyniowymi-za każdy następny 1 km	61,04	0,00	dobra	
9	Pełne umocowanie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3 m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych w gruncie kat. I - III wraz z rozbiórką	111,16	0,00	dobra	
10	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład	48,85	0,00	dobra	
11	Ściany betonowe proste gr 20 cm wys. Do 3 m	961,98	0,00	dobra	
12	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości	810,27	0,00	dobra	
13	Wbijanie pali metalowych z ładu, rusztowania, lub pomostu na głębokości 4 m w grunt kat. I-III	71101,22	0,00	dobra	
14	Wypełnienie pali betonem klasy 7,5	4444,13	0,00	dobra	

15	Wykonanie rygli, stężeń słupów, poprzecznic	4881,15	0,00	dobra
16	Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych	16363,66	0,00	dobra
17	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z balli	15885,03	0,00	dobra
18	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego	12386,14	0,00	dobra
19	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	1469,08	0,00	dobra
20	Krokwie zwykłe długości ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	310,13	0,00	dobra
21	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	2698,34	0,00	dobra
22	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	473,01	0,00	dobra
23	Pokrycie dachów o kącie nachylenia 27-60 st. Dachówką bitumiczną zgrzewaną o dł. Pasa 1,0 m i szerokości do 28 cm	4492,58	0,00	dobra
24	Impregnacja grzybobójcz okraglaków, krawędziaków, balli, płyt pilśniowych, paździerzowych, wiórowo-cementowych	3400,37	0,00	dobra
25	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy 58-219 mm	1773,05	0,00	dobra
26	Czyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych	1362,89	0,00	dobra
27	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	232,01	0,00	dobra
28	Odtłuszczenie rurociągów	261,04	0,00	dobra
29	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	2267,12	0,00	dobra
30	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów o średnicy zewn. 58-219 mm	2055,38	0,00	dobra
31	Razem:	160495,80	0,00	dobra

Na barierkach występują wykwyty szluzowy. Zaleca się konserwację poręczy przez malowanie lakierobójca. Roboty wykonać w miesiącu wrześniu. Roboty poza zakresem wykonawczym.

3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1-30 zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem).
4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie robót wykonanych od początku budowy, podane w ust. 31

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

mgr inż. Artur Olszewski

MAJSTER BUDOWY

Jarosław Kowalski

INSPEKTOR

Regina Prus

GINA MORYŃ

Plac Wolności 1

74-503 MORYŃ

Regon 311684364, NIP 858-17-28-396

REFERENT

Stawomir Jasek

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

BUKLISTYK

Podpis... Moryń, dn. 14.02.2007

mgr Jan Maranda

Zestawienie wartości wykonanych robót: "Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu"

Lp.	Opis elementu rozliczeniowego wg kontraktu	Jednostka miary	Ilość jedn. wg kontraktu	Cena jedn. wg kontraktu	Wartość robót wg kontraktu	Ilość wykonanych robót od początku budowy		Ilość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym		% zaawans. robót (8/6)	Uwagi
						w zakresie rzeczowym	w zakresie finansowym	w zakresie rzeczowym	w zakresie finansowym		
1.	Rozbrajanie poręczy drewnianych	m	65,4	12,298	804,29	65,4	804,29	0	0	100,0%	
2.	Rozbrajanie pokładu pomostu z desek	m2	52,7	5,236	275,94	52,7	275,94	0	0	100,0%	
3.	Rozbrajanie belek nośnych pomostu	m2	62	11,700	727,20	62	727,20	0	0	100,0%	
4.	Rozbrajanie stężeń i zastrzałów	m2	120	2,992	359,04	120	359,04	0	0	100,0%	
5.	Wyniesienie pali drewnianych kałarem pływającym przy głębokości wbiwa 4m z gruntu kat. I-II	szt.	20	494,476	9889,52	20	9889,52	20	9889,52	100,0%	
6.	Holowanie kryj. barek, szaland, łodzi robotycznych w porcie pierwszy 1 km	kursy	2	141,275	282,55	2	282,55	0	0	100,0%	
7.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 12 km	m3	3,364	93,312	304,57	3,364	304,57	0	0	100,0%	
8.	Wywiezienie gruzu przyzmożonego samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km	m3	3,364	18,145	61,04	3,364	61,04	0	0	100,0%	
9.	Pełne umocowanie pionowych ścian wykopów linowych o głębokości do 3 m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych w gruncie kat. I - II wraz z rozbiórka	m2	16,1	6,904	111,16	16,1	111,16	16,1	111,16	100,0%	
10.	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład	m3	2	24,425	48,85	2	48,85	2	48,85	100,0%	
11.	Ściany betonowe proste gr 20 cm wys. Do 3 m	m2	6,4	150,309	961,98	6,4	961,98	6,4	961,98	100,0%	
12.	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm rozcięcia grubości	m2	6,4	126,805	810,27	6,4	810,27	6,4	810,27	100,0%	
13.	Wbijanie pali metalowych z ładu, rusztowania, lub pomostu na głębokości 4 m w grunt kat. I-II	szt.	94	756,399	71101,22	94	71101,22	0	0	100,0%	
14.	Wypienienie pali betonem klasy 7,5	m3	2,903	1530,875	4444,13	2,903	4444,13	0	0	100,0%	
15.	Wykonanie rygi. stężeń szpów, poprzecznic	t	3,25	1501,892	4881,15	3,25	4881,15	3,25	4881,15	100,0%	
16.	Ułożenie nosace mostów drewnianych - wbudowanie dzwigarów głównych drewnianych	m3	6,81	2403,387	16363,66	6,81	16363,66	6,81	16363,66	100,0%	
17.	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z pali	m3	12,99	1222,856	15885,03	12,99	15885,03	12,99	15885,03	100,0%	
18.	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego	m3	5,3	2337,007	12386,14	5,3	12386,14	5,3	12386,14	100,0%	
19.	Muniaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z taroicy nasyczonej	m3	1,09	1347,780	1469,08	1,09	1469,08	1,09	1469,08	100,0%	
20.	Kropki zwykłe długości ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z taroicy nasyczonej	m3	0,26	1192,808	310,13	0,26	310,13	0,26	310,13	100,0%	
21.	Deskiowanie pola ci dachowych z taroicy nasyczonej	m2	89,53	30,139	2698,34	89,53	2698,34	89,53	2698,34	100,0%	
22.	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z taroicy nasyczonej	m3	0,24	1970,878	473,01	0,24	473,01	0,24	473,01	100,0%	
23.	Pokrycie dachów o kącie nachylenia 27-60 st. Dachówką bitumiczną zgrzewaną o dl. Pasa 1,0 m i szerokości do 28 cm	m2	56,16	79,999	4492,58	56,16	4492,58	56,16	4492,58	100,0%	
24.	Impregnacja grzybkoobcz okrągłaków, krawędziaków, bal, płyt pionowych, paździerzowych, wiórów-cementowych	m3	28,928	117,546	3400,37	28,928	3400,37	28,928	3400,37	100,0%	
25.	Czyszczanie przez szczerkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy 58-219 mm	m2	177,096	10,012	1773,05	177,096	1773,05	177,096	1773,05	100,0%	
26.	Czyszczanie przez szczerkowanie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych	m2	150	9,086	1362,89	150	1362,89	150	1362,89	100,0%	
27.	Odfuszczenie konstrukcji kratowych	m2	150	1,547	232,01	150	232,01	150	232,01	100,0%	
28.	Odfuszczenie rurociągów	m2	177,096	1,474	261,04	177,096	261,04	0	0	100,0%	
29.	Malowanie podłazem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2	150	15,114	2267,12	150	2267,12	150	2267,12	100,0%	
30.	Malowanie podłazem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów o średnicy zewn. 58-219 mm	m2	177,096	11,606	2055,38	177,096	2055,38	0	0	100,0%	
RAZEM			1642,377	15627,613	160492,80	1642,377	160492,80	882,554	79816,34	100,0%	

Kierownik Budowy

Waldemar Łukaszewicz

GMINA MORYN
 Plac Wolności 1
 74-503 MORYN
 Regon 311684864, NIP 858-17-28-396

mgr inż. Jacek Rossa

mgr/bud. nr 7078/94

Inspektor nadzoru

ZŁOŻYŁAM

Z ORYGINAŁEM

BUDOWA

mgr Jan Maranda

14. 02. 2007



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr do informacji Pokontrolnej

Protokół

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH
ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
ROZWOJU REGIONALNEGOopisany w dniu 30.03.2007r.
w sprawie przeglądu pomostu
wielokowego na plaży w Moryniuw obecności przedstawicieli wykonawcy
firmy „MOSTAR” panna Janina Kowalska

W przebiegu przeglądu wzięli udział:

1. Jan Moranda - Burmistrz Morynia
2. Henryk Koczmar - Dyrektor IGKiM
3. Regina Prus - podinspektor UM

Stwierdzono, że na poręczach
pomostu wystąpiła pleśń i grzyb,
notomiast niektóre listwy są popękane.Przedstawiciel firmy „MOSTAR”
oświadczył, że do dnia 30.03.2007r.
poręcze, na których występuje pleśń
i grzyb i ewentualnie wystąpi do w/w
terminu oraz popękane listwy
zostaną wymienione.W związku z powyższym wstrzymuje
się prace konserwacyjne poprzez
moliwoleńie - bejcos do czasu
wymienienia listwek.

GMINA MORYN

Plac Wolności 1

74-503 MORYN

Regon 811684864 NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZEM

Podpis..... Moryń, dn.....

mgr Jan Maranda

Regina Prus

Janina Kowalska

przedstawiciel
firmy „MOSTAR”

Lista osób

uczestniczących w wizji lokalnej miejsca realizacji projektu
nr Z/2.32/III/3.1/410/05 pod nazwą
„Budowa pomostu cumowniczo - widokowego w Moryniu”
w dniu 14 lutego 2007 rok

Lp.	Imię , nazwisko	Stanowisko	Podpis	uwagi
1.	Andrzej Bell	Inspektor Wojewódzki WZFE ZUW		
2.	Michał Włochal	Inspektor Wojewódzki WZFE ZUW		
3.	JAN MARANDA	Burmistrz MORYNIA	Maranda	
4.	JACEK ROSSA	INSP. NADE.		
5.	Artur Olsewski	Wz. ch. tech. PRM MOSTAR Sp. z o.o.		
6.	WALDEMAR KULASZCZYK	KIEROWNIK BUDOWY PRM. MOSTAR		
7.	MAREK KURJATA	SKARBNIK GMINY		
8.	Stawomir Jurek	Referent		

GMINA MORYŃ

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

(adres inwestora)

(kod pocztowy, miasto)



Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Gryfinie
ul. Flisacza 4, 74-100 Gryfino

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.)

zawiadamiam, że w dniu 24-03-2006r. rozpoczynam roboty budowlane polegające na:

"Budowie pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu"

Na działce Nr 1/18 i 2 przy ul. w Moryniu

Na podstawie pozwolenia na budowę Nr 180/2005

z dnia 23 maja 2005r.

BURMISTRZ*mgr Jan Maranda*
(czytelny podpis)

Załączniki:

- 1) oświadczenie kierownika budowy (robót):
 - stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 - przyjęcia obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
- 2) zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o wpisie na listę członków tej izby z określonym terminem ważności,
- 3) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
- 4) informacje zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ
Podpis.....Moryń, dn. 14.02.2007
mgr Jan Maranda

P R O T O K Ó Ł

z przekazania placu budowy /obiektu/ z dnia 08.03.2006

INWESTOR: GMINA MORYŃ
WYKONAWCA: "MOSTAR" Sp. z o.o.zakres zadania: BUDOWA POMOSTU CUMONNICZO-WIDOKOWEGO
W MORYŃU

Komisja w składzie:

1. MERY CHOROŚCENICZ - SEKRECIARZ..... przedstawiciel inwestora
2. JUSTYNA ROSTA..... przedstawiciel wykonawcy
3. JAROSŁAW KOŁACZEK..... " " " "
4. REGINA PRUS..... INSPEKTOR UM MORYŃ
5. MAREK KURYGA..... " " " "

dokonała protokolarnego przekazania placu budowy /obiektu/

do budowy pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu

Wypożyczenie placu /obiektu/ stanowiącego własność inwestora:

inwestor: GMINA MORYŃ - do Morynia

Stan przekazanego placu /obiektu/ dobry -

Uwagi komisji: BC2 UWAG 1

Przedstawiciel Inwestora:

1. M. Chorościenicz

Przedstawiciel Wykonawcy:

2. J. Rosta

Obecni przy przekazaniu: GMINA MORYŃ

3. Plac Wolności 1

4. 74-503 MORYŃ

5. 811684864, NIP 858-17-28-74

6. ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

Burmistrz

Podpis: mgr Jan Maranda



STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 416-40-33, 404-53-53, fax 416-30-02

pieczęć właściwego organu

Załącznik nr 8 do informacji Poxontrolnej

Dziennik Budowy DB1

dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych

nr

94/2006

wydany-dnia

17. 03. 2006 r.

Dziennik Budowy zawiera 18 stron i 18 kopii, w tym
ponumerowanych 9 (słownie: dziewięć)

GMINA MORYŃ

Plac Wolności 1

74-503 MORYŃ

Regon 811684804, NIP 8-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZA

Podpis.....Moryń, dn. 02. 2007

mgr Jan Maranda

Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Gmina Moryń

Pl. Wolności 1 74-503 Moryń

Rodzaj i adres budowy

budowa narodnego pomostu cumowniczo-młot.
na jeziorze Moryńsko
Moryń okr. 3 II. NR 1/18

Pozwolenie na budowę Nr

DEC. 180/2005

z dnia

23.05.2005

r.

Dziennik należy prowadzić zgodnie z pouczeniem znajdującym się na odwrotnej stronie okładki.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika określa art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45, podlega karze grzywny.



STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 416-40199, 416-40199, 416-30-02

Wykonawcy robót

Rodzaj robót	Imię i nazwisko lub nazwa (firma)	Adres (siedziba firmy)
Wykonanie pomostu cumowniczo- widłowego.	Przedsiębiorstwo robót Mostowch. "MOSTAR" Sp. z o.o. 74-503 MORYŃ	73-110 Starogard Szczeciński ul. Bydgoska 13/15B.
	GMINA MORYŃ Plac Wolności 1 74-503 MORYŃ Regon 811684864, NIP 858-17-28-396	ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM BURMISTRZA 02. 2007 Podpis.....Moryń, dn. mgr Jan Maranda

Oświadczam ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej,
w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii
robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia powierzonych mi funkcji.

Kierownik budowy

Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
Waldemar Lukasiewicz.	Konstrukcyjno-inżynierskie w zakresie mostów. 42/52/90	KIEROWNIK BUDOWY Waldemar Lukasiewicz Up. Bud. Nr 42/Sz/94 Up. Most. Nr 42/Sz/90

Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	Wykonanie pomostu - cumowniczo- widłowego.	Gracjan Wojcisz.	Konstrukcyjno inżynierskie w zakresie mostów. GP.J. 7342/100/TO/91 z dnia 8.11.1991.	Gracjan

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	BUDOWA POWROTU DRENIARNEGO	JACEK ROSA	Konstr. drog.	22/52/94

Osoby sprawujące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis

Prace przygotowawcze na terenie budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 18.03.2006.

Wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie dokonał:

P.W. GEOPOL" S.C.
ul. B. Prusa 5, tel. 14-29-81
74-125 CHOJNA
VAT: 858-000-47-85
wykonawca prac geodezyjnych

KIEROWNIK

Waldemar Jarzab
w dniu 18.03.06

Wykonania niwelacji terenu dokonał:

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu


Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		<p style="text-align: center;">GMINA MORYŃ Plac Wolności 1 74-503 MORYŃ Regon 811684864, NIP 858-17-28-396</p> <p style="text-align: right;">ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM BURMISTRZA mgr Jan Maranda</p>

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
18.03.06	Waldemar Łukasiewicz.	Przekazano plac budowy przez inwestora. KIEROWNIK BUDOWY Waldemar Łukasiewicz Upr. Bud. Nr 82/Sz/94 Upr. Most. Nr 42/Sz/90
18.03.06	Waldemar Łukasiewicz.	Wykonano pomiary głębokości dna jeziora w obszarze posadowienia pomostu cumowniczo-widkowego. Stwierdzono następujące głębokości dna jeziora. Przy palu S7 0,65 m, S20 1,00 m, S31 1,6 m, S39 1,8 m, S63 2,50 m. KIEROWNIK BUDOWY Waldemar Łukasiewicz Upr. Bud. Nr 82/Sz/94 Upr. Most. Nr 42/Sz/90
19.03.06	Waldemar Łukasiewicz	Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym pali stalowych poprzez piestowanie. Wykonanie pierwszej warstwy farby na palach stalowych. Zgłaszam do odbioru powierzone pod malowanie pierwszej warstwy. KIEROWNIK BUDOWY Waldemar Łukasiewicz Upr. Bud. Nr 82/Sz/94 Upr. Most. Nr 42/Sz/90
14.03 2006	Jacek Rossa Inż. nadzoru	Zawalano na rozpoznać malowanie na stalowych. Przygotowanie nie zawieszono. mgr inż. Jacek Rossa upr. konstr. inż. drogowe Nr 32/Sz/94
20.03 2006	Waldemar Łukasiewicz.	Malowanie słupów stalowych pierwszą i drugą warstwą. W dniu dzisiejszym dokonano wytyczenia obiektu w terenie oziębłe obiekty i KIEROWNIK BUDOWY Waldemar Łukasiewicz Upr. Bud. Nr 82/Sz/94 Upr. Most. Nr 42/Sz/90
GINA MORYŃ Plac Wolności 1 74-503 MORYŃ Regon 811684864, NIP 858-17-28-396		ZA ZGODNOŚĆ BUDOWNICTWEM Podpis: <i>Jan Maranda</i> 14.02.2007 mgr Jan Maranda
22.03 2006	Waldemar Łukasiewicz.	Przygotowanie terenu do prac robót wzbięte pomostu dławianego KIEROWNIK BUDOWY Waldemar Łukasiewicz Upr. Bud. Nr 82/Sz/94 Upr. Most. Nr 42/Sz/90

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
<i>19.06 2006.</i>	KIEROWNIK ROBÓT Wojciech Szalla	Zakończono prace na pomostie między - cumowniczym. Zgłoszam. obiekt do odbioru końcowego. KIEROWNIK ROBÓT Wojciech Szalla
<i>19.06 2006</i>	<i>Tadeusz Kowalski</i> <i>inż. nadz.</i>	<i>Potrądzam gotowość obiektu do odbioru</i> 

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ**
Podpis.....Moryń, dn. *14.02.2007*
mgr Jan Maranda


Gmina Moryń
pl. Wolności 1
74-503 MORYŃ
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora)

Moryń
(miejscowość)

Załącznik nr 9 do Informacji Pokontrolnej

dnia 5.07.2006

Pimz.VI.7353/8/2006.



POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO W GRYFINIE
GRYFINO, KUZYCKA 87
(nazwa i adres właściwego organu)

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zgodnie z art. 54 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o zakończeniu budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego/gospodarczego/wolnostojącego *)

położonego w miejscowości **MORYŃ** przy ulicy

wybudowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr **180/2005** z dnia **23.05.2005**

wydanej przez

oraz zawiadamiam o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

P.B.KH.7351.VI-5/2005
22.05.2005

Jednocześnie załączam niżej wymienione dokumenty:

1. Dziennik budowy (oryginał)
2. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oraz - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu.
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania *)
4. Protokoły badań i sprawdzeń:

5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

6. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora *)

7. Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy:

8. Inne

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ

Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Burmistrz, dn. 14.02.2007

mgr Jan Maranda

Kierownik Budowy
Włodzisław Łukasiewicz
podpis

*) niepotrzebne skreślić

z up. J. 8049
odebrałem oryginały
dokumentów: dziennik
budowy, ul. z i inwest.
geodezja

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W GRYFINIE
ul. Łużycka 87, 74-100 Gryfino
PINB.HS.VI.7353/8/2006 02 13
NIP 858-15-71-500

Załącznik nr ¹⁰..... do Informacji Pokontrolnej

Gryfino, 12 lipca 2006r.

URZĄD MIEJSKI
w MORYNIU

Wpłynęło dnia 21.07.06r...

Nr 2710.zat.....

Przydzielono J.P.B.

Podpis ..

Gmina Moryń
Plac Wolności 1
74-503 Moryń

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, potwierdza przyjęcie zawiadomienia z dnia 06.07.2006r. o zakończeniu robót budowlanych, wykonanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 180/2005 z dnia 23.05.2005r. (nr rejestru AB.KW.7350-7351.VI-5/2005), wydanej przez Starostę Gryfińskiego, obejmującej: budowę nawodnego pomostu cumowniczo-widokowego na jeziorze Morzycko o długości 105m na działkach nr 1/18 i 2 położonych w obrębie 3 w Moryniu.

Po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów informuję, że nie wnoszę sprzeciwu do użytkowania pomostu cumowniczo-widokowego.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Gryfinie
inż. Barbara Żurowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. PINB a/a

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydział Arch. i Bud.
2. Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZA
Podpis.....Moryń, dn. 14.02.2007
mgr Jan Marana

Moryń, data: 20.06.2006r.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH
ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
ROZWOJU REGIONALNEGO

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w trakcie realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.1/410/05 pod nazwą „Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu” odpady w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach” (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zmian.) w tym niebezpieczne nie powstały. / powstały, wg poniższego wykazu:

Imp. nadano

101 101 101 101
101 101 101 101
101 101 101 101

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINALEM
14 02 2007
mgr Jan Maranda

Moryń, data: 20.06.2007r.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH
ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
ROZWOJU REGIONALNEGO

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.1/410/05 pod nazwą „Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu” posiadają niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane Prawem Budowlanym.

Insp. nadzoru

mgr J. Jan Maranda
upr. bud. nr 10/5254

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
mgr Jan Maranda
BURMISTRZ
14.02.2007



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Z/2.32/III/3.1/410/05

Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu

**BADANIE STOPNIA OSIĄGNIĘCIA
ZAPŁOWANEGO WSKAŹNIKA REZULTATU
(miesiąc lipiec)**

Badanie stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu polega na liczeniu osób przebywających na plaży miejskiej w Moryniu po oddaniu do użytkowania pomostu cumowniczo-widokowego. Liczenie przeprowadza się wg następującego schematu: w losowo wybrane dni (8 dni w miesiącu, w tym 1 sobota) pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu w godzinach popołudniowych dokona liczenia osób przebywających na plaży miejskiej. Uzyskane w w/w sposób liczby zostaną uśrednione i pomnożone przez liczbę dni w miesiącu którego dotyczy badanie.

l.p.	Data z określeniem dnia tygodnia i godziny	Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej liczenie	Liczba osób przebywających na plaży	Podpis
1	03.07.2006r. poniedziałek godz. 13 ³⁰	Stawomir Jasek	63	Jasek
2	06.07.2006r. czwartek godz. 14 ¹⁵	Stawomir Jasek	78	Jasek
3	08.07.2006r. sobota godz. 13 ⁰⁰	Regina Trus	114	Trus
4	12.07.2006r. środa godz. 11 ⁰⁰	Stawomir Jasek	47	Jasek
5	13.07.2006r. czwartek godz. 14 ⁰⁰	Stawomir Jasek	83	Jasek
6	13.07.2006r. środa godz. 14 ⁴⁵	Stawomir Jasek	75	Jasek
7	25.07.2006r. wtorek godz. 13 ³⁰	Stawomir Jasek	69	Jasek
8	28.07.2006r. piątek godz. 13 ⁰⁰	Stawomir Jasek	80	Jasek
RAZEM			609	

Razem $609 / 8 * 31 + 10\% \text{ (rotacja)} = 2595,87$

Średnia liczba osób przebywających na plaży miejskiej w miesiącu lipcu wynosi $2595,87$ co stanowi $64,30\%$ wskaźnika przyjętego na rok 2006

REFERENT

.....
Stawomir Jasek
(podpis osoby prowadzącej projekt)

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

**ZA ZGODNOŚĆ
BURO PRZ**
Podpis:
mgr Jan Maranda 14.02.2007



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Z/2.32/III/3.1/410/05

Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu

BADANIE STOPNIA OSIĄGNIĘCIA ZAPŁOWANEGO WSKAŹNIKA REZULTATU (miesiąc sierpień)

Badanie stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu polega na liczeniu osób przebywających na plaży miejskiej w Moryniu po oddaniu do użytkowania pomostu cumowniczo-widokowego. Liczenie przeprowadza się wg następującego schematu: w losowo wybrane dni (8 dni w miesiącu, w tym 1 sobota) pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu w godzinach popołudniowych dokona liczenia osób przebywających na plaży miejskiej. Uzyskane w w/w sposób liczby zostaną uśrednione i pomnożone przez liczbę dni w miesiącu którego dotyczy badanie.

l.p.	Data z określeniem dnia tygodnia i godziny	Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej liczenie	Liczba osób przebywających na plaży	Podpis
1	02.08.2006r. środa godz. 13 ¹⁵	Staszewski Jacek	71	Jacek
2	03.08.2006r. czwartek godz. 12 ³⁰	Staszewski Jacek	65	Jacek
3	07.08.2006r. poniedziałek godz. 12 ³⁰	Staszewski Jacek	65	Jacek
4	12.08.2006 sobota godz. 14 ⁵⁵	Regina Prus	84	Prus
5	16.08.2006r. środa godz. 13 ⁰⁰	Staszewski Jacek	52	Jacek
6	21.08.2006r. piątek godz. 13 ²⁰	Staszewski Jacek	43	Jacek
7	24.08.2006r. czwartek godz. 12 ²⁰	Staszewski Jacek	47	Jacek
8	30.08.2006r. sobota godz. 13 ⁰⁰	Staszewski Jacek	24	Jacek
RAZEM			451	

Razem $451 / 8 * 31 + 10\%$ (rotacja) = 1922,39

Średnia liczba osób przebywających na plaży miejskiej w miesiącu sierpień wynosi 1922,39 co stanowi 48,6% wskaźnika przyjętego na rok 2006

.....
(podpis osoby prowadzącej projekt)

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

**ZA ZGODNOŚĆ
BUDOWY
BUDOWY
BUDOWY**
mgrdp Jan Maranda

14.02.2007


GAZETA CHOJEŃSKA

Istnieje od 1990 r.

ISSN 1232-664X

DZIŚ 18 STRON!

TYGODNIK
POWIATU
GRYFIŃSKIEGO



22 (621)

Rok XVII

30 maja - 5 czerwca 2006 r.

Cena 1,70 zł



Honorowy Obywatel Trzcińska Zdroju

Podczas zakończonych w niedzielę Dni Trzcińska Zdroju tytuł Honorowego Obywatela wręczono Jerzemu Proszkowskiemu - 77-letniemu emerytowanemu architektowi, mieszkającemu od dziesięcioleci w Holandii polskiemu emigrantowi, od lat bardzo zaangażowanemu we współpracę Trzcińska z partnerskim Graft-De Rijp i w pomoc charytatywną dla Polaków. Za rozwój współpracy polsko-holenderskiej w 1995 r. został odznaczony przez prezydenta Wałęsę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na zdjęciu wzruszony laureat, któremu góralska kapela Klimczok zaśpiewała „Góralu, czy ci nie żal”.

(tekst i fot. rr)

Przeciw nienawiści i nietolerancji

Zaangażowane w wiele przedsięwzięć na naszym terenie Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Brandenburgii (DPG) oraz Polsko-Niemiecki Klub Dziennikarzy „Pod Stereotypami” wydały oświadczenie, protestujące przeciw działaniom polskich władz wobec mniejszości seksualnych i otwartemu wzywaniu przez wiceprzewodniczącego LPR W. Wierzejskiego do przemocy wobec nich. „Jako niemiecko-polskie stowarzyszenia nie możemy milczeć w obliczu polityki nowego polskiego rządu, w którym znaleźli się nieobliczalni populiści jak Andrzej Lepper czy radykalnie prawicowy Roman Giertych. Jeżeli nie wystąpimy przeciwko dyskryminacji ludzi o innych poglądach i sposobie życia, pozostawimy bez wsparcia tych, których dyskryminacja bezpośrednio dotyka, a także tych, którzy przeciwko tej polityce protestują. Bez protestu i wyrazów solidarności ta sytuacja będzie się rozwijała dalej. Próby dyskryminacji dotknęły obecnie jeden z polsko-niemieckich projektów w Collegium Polonicum w Słubicach” - głosi oświadczenie. Chodzi o dwie wystawy, które mają zniknąć z holu tej uczelni: „Niech nas zobaczą” (będąca częścią kampanii przeciwko homofobii w Polsce) oraz „Moje życie - moja decyzja” Polskiej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. „Wzywamy do solidarności. Wspieramy Paradę Równości, planowaną na 10 czerwca w Warszawie” - oświadczają sygnatariusze protestu. W imieniu DPG podpisał go przewodniczący Karl Fisher, a w imieniu Klubu Dziennikarzy Ruth Henning, Dietrich Schröder, Dariusz Barański i Bogdan Twardochleb. Wśród członków-założycieli klubu jest redaktor naczelny „Gazety Chojęńskiej” Robert Ryss.

(m)

Festiwal Nauki w Mieszkowicach

Ważnym wydarzeniem w życiu gminy Mieszkowice była impreza Spotkania z Nauką w ramach VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Od 18 do 20 maja miasto gościło z wykładami wielu szczytnych naukowców z Akademii Rolniczej, Politechniki Szczecińskiej i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Festiwal odbył się z inicjatywy prof. Janiny Jasnowskiej i Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Poza skierowanymi do różnych grup odbiorców ciekawymi wykładami, prowadzone

były też warsztaty dla młodzieży w szkołach i dla bezrobotnych. Festiwal zakończył się wycieczkami krajoznawczymi w pobliżu Mieszkowic, Cedyni i Dębna, podczas których dwie grupy młodzieży odkrywały piękno okolicznej przyrody.

(m)

**ZATRUDNIĘ
MECHANIKA SAMOCHODOWEGO**
tel. 091 414 57 47, 0507 012 963



W czwartek Dzień Dziecka i z tej okazji w piątek od godz. 16 przy Pałacyku pod Lwami Gryfiński Dom Kultury zaprasza na festyn wśród piratów. Organizatorzy zachęcają uczestników zabawy do charakterystyki nawiązującej do tematu festynu. Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego!

Moim dzieciom

Nie żał mi wszystkich nocy zarzanych na karmienie,
ani godzin spędzonych nad białą pieluchą.
Jeszcze słyszę cichutkie bez smoczka kwilenie,
gdy niemowlę przewijam, żeby miało suchą.
Nie żał mi kilometrów z wózkiem przemierzonych
ani czasu budowy zamków w piaskownicy
i choć owe wspomnienia to już czas miniony,
ogrom mego wysiłku dziś już się nie liczy.
Ciesz mi każda chwila, w której słyszę „Mamo”,
każdy moment, gdy mówię: „Nikt tak nie gotuje”,
uśmiech zamiast „dzień dobry” slany mi co rano,
koi każdą depresję, leczę, motywuje.
A gdy nie mam odwagi uczynić się nowego,
gdy obawa porażki cofa mnie przed czynem,
patrzę, jak moje dzieci próbują wszystkiego
i chwale się przed światem córkami i synem.

DoDoHa - Chojna 29.05.2006

**ZATRUDNIĘ
KUCHARZA lub KUCHARKĘ**
tel. 0510 244 001

Comenius na Lotnisku

Roczna współpraca Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie w ramach drugiego projektu Sokrates Comenius owocuje konkretnymi działaniami. Współdziałanie z placówkami z Anglii, Niemiec, Estonii i Węgier promuje gminę i motywuje młode pokolenie do nauki angielskiego, który jest językiem projektu. 11-15 maja zorganizowano w Chojnie drugie spotkanie partnerów. Pierwsze odbyło się w październiku na Węgrzech.

Chojęńska szkoła zaplanowała ambitny program. Gości przywitała dyrektor **Elżbieta Kowalczyk**. Zwiedzili oni szkołę i uczestniczyli w lekcjach. W przygotowanym przez **Ewę Szwech** przedstawieniu uczniowie w satyryczny sposób ukazywali wady współczesnego świata. Kolejnym punktem był występ zespołu instrumentalnego oraz popisy wokalne, dzięki którym goście poznali nasze najpiękniejsze pieśni. Wykonawców przygotowała **Bożena Pytlowska**. Ukoronowaniem był polonez, opracowany przez **Marzenę Polek-Bakalarczyk**, a wykonany przez dzieci z kl. II a.



Na Górze Czcibora

Wśród gości oprócz nauczycieli było po czworo dzieci z Węgier i Estonii. Polscy rówieśnicy uczestniczyli z nimi w lekcjach, wspólnie bawili się i zwiedzili chyba wszystkie zakątki osiedla Lotnisko, znane tylko dzieciom. Była też okazja poznania naszych zwyczajów i domowych obowiązków, gdyż zagraniczni uczniowie mieszkali u chojeńskich rodzin. Harmono-

gram zawierał także wycieczkę po Ziemi Chojęńskiej. **Dorota Dobak-Hadrzyńska** pokazała m.in. zabytki Chojny, rezerwy Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i Górę Czcibora. Do prawdziwego zintegrowania partnerów doszło podczas wspólnego garden-party w posiadłości koordynatora projektu **Ewy Koksanowicz**.

Podczas trzydniowego spotkania pod okiem dyrektora Kowalczyk oraz wicedyrektora **Edyty Kalarus** ustalono obszary dalszej współpracy i przydzielono zadania. Omówiono dotychczasowe efekty, wymieniono albumy, płyty CD oraz foldery na temat typowego dnia ucznia i porównania szkoły dawnej z dzisiejszą. Przygotowano wystawę ilustrującą działania w ramach projektu. Burmistrz **Wojciech Konarski** zaprosił uczestników na uroczystą kolację.

Na sukces zjazdu zapracowało wiele zaangażowanych w życie szkoły osób i instytucji. Organizatorzy za naszym pośrednictwem dziękują burmistrzowi, pracownikom Wydziału Promocji i Pracy Urzędu Miejskiego, kierownikowi PKS Myślibórz **Januszowi Baranowiczowi**, PUK w Chojnie, **Tomaszowi Janickiemu**, **Robertowi Górskiemu**, **Teresie Błońskiej**, **Renacie Czarnociej**, **Krystynie Lisik**, **Krzysztofowi Oczyńskiemu**, **Adamowi Koksanowiczowi**, **Marii Koksanowicz**, pp. **Koladyńskim**, **Grejmanom**, **Sławińskim**, **Szwiecom**, **Brylom**, **Mazurom**, **Wasyłowom**, **Nowakowskim**, **Jaskulskim**, a także nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy włożyli wiele pracy w sprawne przygotowanie spotkania. (m)

Za miesiąc będzie pomost

Prace przy budowie pomostu cumowniczo-widokowego przy plaży miejskiej w Moryniu rozpoczęły się 24 marca. Zadanie dofinansowane jest w 75 proc. z UE (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) oraz w 10 proc. z budżetu państwa. Powstaje pomost w kształcie zamkniętej podkowy, wyposażony w platformę do opalania oraz zadaszoną wieżyczkę widokową. Ma być dostępny także dla osób niepełnosprawnych dzięki wybudowaniu podjazdów i ciągów pieszych. Można będzie cumować przy nim łodzie i żaglówki.



Już stoi konstrukcja stalowa, na której trwają prace stolarskie. Układany jest pokład oraz mocowane są poręcze. Całość oświetlona będzie siedmioma punktami świetlnymi. Cała inwestycja ma na celu rewitalizację obszaru plaży poprzez stopniowe przywracanie jej pierwotnych funkcji i wyglądu. Ma również uatrakcyjnić wypoczynek oraz pobudzić rozwój turystyki. W tym kierunku pójdą też inne przedsięwzięcia, np. zabudowania na plaży oraz promenada aż do Furty Jeziornej.

Uroczyste otwarcie pomostu połączone z imprezą pn. „Dzień Sielawy i Jezior Bliźniaczych Moryńsko - Werbellinsee” zaplanowano na 24 czerwca. Już teraz władze miasta zapraszają mieszkańców i turystów.

(rr)

Przyjaciele środowiska naturalnego

Dobiega końca VI edycja konkursu „Przyjaciel środowiska naturalnego”, który organizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jego celem jest wyłanianie osób zajmujących się twórczo propagowaniem wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego życia w zgodzie z przyrodą oraz postaw proekologicznych. Tytuł Przyjaciela Środowiska Naturalnego wraz ze statuetką i nagrodą 3 500 zł przyznano **Emilii Chlebcewicz-Piznal** (nauczycielce Szkoły Podstawowej w Stepnicy) za liczne inicjatywy służące ochronie środowiska i poprawie ekologicznej świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalne wyróżnienia i statuetki z brązu otrzymali: **Iwona Konarska** - nauczycielka przyrody w SP w Swobnicy (gm. Banie), **Saba Keller** - prezes Stowarzyszenia Ośrodek Inicjatyw Proekologicznych „Stary Zagon” w Widuchowej oraz **Ryszard Osioły** - starosta koszaliński. Zielonymi Piórami wyróżniono dwie dziennikarki: **Ewę Fundament-Karśnicką** z OTV Szczecin i **Żanetę Zielińską** z „Kuriera Szczecińskiego”.

Uroczyste zakończenie konkursu nastąpi 31 maja o godz. 10 w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Impreza połączona będzie ze ścisłym finałem konkursu Zachodniopomorskiej Sieci Ośrodków Edukacji Ekologicznej „Moja miejscowość to Zielony Punkt”.

(rr)

Nakład 3500 egz.

Nr. 12/2006 (18)

10.06.2006r.

CHOJEŃSKA DWUTYGODNIK SGAZETA SKRZYŃKOWA

Gazeta BEZPŁATNA

Gazeta na terenie Chojny dostarczana pod każde drzwi. Ukazujemy się również na terenie gmin:
Mieszkowice, Trzcińsko Zdrój, Cedynia, Moryń, Widuchowa i Gryfino.

**WSZYSTKIE
MECZE
MISTRZOSTW
ŚWIATA
PUB NA DUŻYM
CAPRI EKRANIE**

Zaprasza 



IV MIĘDZYNARODOWY ZŁOT GARBUSÓW

Najstarszy z 1938 roku, najmłodszy wyjechał z meksykańskiej fabryki 65 lat później. W ostatni czerwcowy weekend Chojna stanie się przystanią dla sympatyków garbatych aut marki VW.

Już po raz czwarty, a po raz pierwszy w międzynarodowej obsadzie, właściciele volkswagenów garbusów spotkają się na chojeńskim lotnisku.

Organizatorzy - Chojeński Klub Miłośników VW Garbusa "GARBIFAN" - serdecznie zapraszają fanów tego kultowego już auta oraz wszystkich mieszkańców Chojny i okolic na zlot miłośników VW Garbusa, który odbędzie się w Chojnie na terenie lotniska w dniach 23-25 czerwca 2006 r.

Na wszystkich uczestników zlotu i widzów,

zwłaszcza tych najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji i niespodzianek, o które zadbał organizatorzy.

Sponsorzy imprezy: Urząd Miejski w Chojnie, Centrum Kultury w Chojnie, PUK Chojna, AUTO-GAZ Tomasz Łukasiewicz, LANDI RENZO POLSKA Sp. z o.o., Żarkowski

& Trociński, GS Chojna, Piekarnia MAXX, Meble używane, HOBOS Hosner J., Bosy W., zakład wulkanizacyjny W. Serafin, TERMO-PAL. Patronem medialnym zlotu jest nasza gazeta.



GALERIA 
**ELEMENTY WYPOSAŻENIA
I DEKORACJI WNETRZ**

Zapraszamy

pon. - pt. 9 - 18. sobota 9 - 16
ul. Jagiello 14 (naprzeciw Ratusza)

"BIUR-MAX"
**ARTYKUŁY SZKOLNE
I BIUROWE**

CHOJNA, UL. JAGIELLOŃSKA 9 (w kamienicy)

- TONERY, TUSZE DO DRUKAREK
- PAPIER KSERO, KOMPUTEROWY
- DRUKI, ROLKI DO KAS
- WORECZKI FOLIOWE
- RĘCZNIKI PAPIEROWE
- ZESZYTY, BLOKI, SEGREGATORY

NISKIE CENY

NEXIM
SERWIS KOMPUTEROWY
SPRZEDAŻ I NAPRAWA KOMPUTERÓW
NAPRAWA NA MIEJSCU U KLIENTA
na terenie Chojny dojazd gratis

CZYNNE 24 GODZINY
tel. 091 414 38 40, 0880 700 720

DNI CHOJNY 2006

program str.7

WIEŻBY DACHOWE, KROKIEWE, ŁATY, KRAWĘDZIAKI
TRIES oraz usługi przetarcia drewna **TRIES**

Chojna Lotnisko, ul. Przemysłowa 1b, od poniedziałku do soboty 8-16, tel. 0609 340 077

STENA
SKUP ZŁOMU



NAJWYŻSZE CENY
(PŁACIMY GOTÓWKĄ)


Czynne:
pon. - pt. 8" - 16"
sob. - 8" - 13"

ul. Słowiańska
(za przejazdem kolejowym)

e-mail: stenachojna@wp.pl
Tel. 0(91) 414-34-73

POMOST W MORYNIU

W dniu 24.03.2006r. rozpoczęte zostały prace budowlane pomostu cumowniczo-widokowego przy plaży miejskiej w Moryniu.

Zadanie dofinansowane jest w 75% z Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) oraz w 10% ze środków z budżetu państwa.

W ramach zadania zostanie wybudowany pomost w kształcie zamkniętej podkowy, wyposażony w platformę do opalania oraz zadaszoną wieżyczką widokową.

Pomost ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych, poprzez wybudowanie podjazdów i ciągów pieszych oraz ma być wykorzystywany do cumowania łodzi i żaglówek.

Obecnie na wykonanej konstrukcji stalowej trwają zaawansowane prace stolarskie. Układany jest pokład pomostu oraz mocowane są poręcze (barierki



bezpieczeństwa). Całość oświetlona będzie siedmioma punktami świetlnymi.

Realizacja niniejszego zadania ma na celu rewitalizację obszaru plaży miejskiej w Moryniu poprzez stopniowe przywracanie jej pierwotnych funkcji i wyglądu. Inwestycja ma również na celu wzbogacić i uatrakcyjnić wypoczynek oraz pobudzić rozwój turystyki w Gminie Moryń.

Jednocześnie należy podkreślić, że jest to pierwsze z zadań jakie służyć będą rozwojowi turystyki. W celu lepszego wykorzystania walorów turystycznych wykonane zostaną także inne inwestycje,

do których należy zaliczyć zabudowania na plaży oraz promenadę, aż do furty Jeziornej.

Termin realizacji zadania planowany jest do dnia 20.06.2006r. Natomiast uroczyste otwarcie pomostu połączone z imprezą kulturalną pn. „Dzień Sielawy i Jezior Bliźniaczych Morzycko – Werbellinsee

ZUZIA 2006

Widuchowska ZUZIA to konkurs o ugruntowanej pozycji w kalendarzu konkursowym w województwie zachodniopomorskim. Ciężka praca uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół sprawia, że impreza jest dobrze postrzegana przez uczestników. Najlepiej o tym świadczy to, że znaczna część młodych uczestników jest tu po raz trzeci, a nawet czwarty. Co roku ZUZIA towarzyszy wspaniała pogoda. Niestety w tym roku niebo kilka razy „postraszyło” deszczem, ale na szczęście rozpadł się on na dobre dopiero po zakończeniu konkursu.

Jury miało już tradycyjnie dużo problemów z wyłonieniem laureatów poszczególnych miejsc. Nie jest łatwo oceniać dzieci, które bardzo emocjonalnie podchodzą do swoich wykonań, ale jurorzy byli bardzo hojnie nagradzając sporą grupę wyróżnieniami.

Podobnie jak rok temu jury przewodniczył Piotr Ostrowski – Gryfiński muzyk, kompozytor i instruktor. W ocenianiu pomagały: Ewa Pawłowska – Sekretarz Gminy Widuchowa oraz Marzanna Przygoda – nauczycielka Zespołu Szkół.

A oto laureaci IV Widuchowskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej ZUZIA 2006.

Kategoria ZESPOŁY:

miejsce I - duet Emilia i Dominika – SP2 Chojna

miejsce II - zespół wokalny KROPELECZKI - OK SANIGA Szczecin

miejsce III - zespół wokalny MARUDY - SP2 Goleniów

Kategoria SOLIŚCI I-III:

miejsce I – Gabrysia NIEWCZAS - OK SANIGA Szczecin

miejsce II – Emilia HADRZYŃSKA - SP nr 2 Chojna

miejsce III - Ilona PAWLIKOWSKA - SP Mieszkowice

Kategoria SOLIŚCI IV-VI:

miejsce I - Michał TEREBECKI - SP Banie

miejsce II – Patrycja ZIEMBA - OK SANIGA Szczecin

miejsce III - Karolina SAWKA - SP Brwice

GRAND PRIX – Michał GROBELNY – Szczecin

Wyróżnienie specjalne – nagroda dyrektora Zespołu Szkół Barbary SZCZAWIK (tzw. „małe” GRAND PRIX) - Barbara LAMPRECHT - OK SANIGA Szczecin



MEBLE UŻYWANE

OFERUJEMY MEBLE:

- UŻYWANE, NOWE, ANTYKI

Ul. Jagiellońska 15 (Teren SKR-u)



GODZINY OTWARCIA:

WNIEDZIAŁEK - PIĄTEK W GODZ. 10-18

• SOBOTA W GODZ. 10-15

TELEFONY KONTAKTOWE: 663 519 223, 501 352 978

ZŁOMEX

ZAKUPUJĄCE WĘZY HYDRAULICZNYCH

- skup złomu i metali kolorowych
- produkcja bram i ogrodzeń metalowych
- sprzedaż stali

Chojna, ul. Kopernika 2
(obok stadionu) **Tel. (091) 40 22 058**



Burmistrz Gminy CHOJNA informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 (parter) wywieszono ogłoszenia pełnej treści o pierwszych przetargach nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w m. Chojna:

- ul. Paderewskiego dz. nr 233/7, 233/8, 233/9,

- obręb 2 dz. nr 77/6, 77/7 i 77/8,

- obręb 6 dz. nr 139/5, obręb 5 dz. nr 7/1

oraz drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie 2 nr 195/2, 195/3 i 195/4.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 w dniu 13 lipca 2006 r. od godz. 10 00.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 lipca 2006 r.

Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie tel. 091-414-10-35 lub 414-14-85, wew. 60.

Również informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter) wywieszono zostały wykazy nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w m. Chojna,

obrub 2 i w obrębie Krzymów.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Konarski

Startuj z nami | Dodaj do ulubionych



Aktualności

Aktualności

Miasto i Gmina

Położenie

Urząd Miejski

Samorząd

Współpraca transgraniczna

Mapa miasta

Galeria

Nasze miasto wczoraj i dziś

Plaża Miejska w Moryniu 2006

Zarybianie Sumem

Gminne Dożynki we wsi Nowe Objezierze

Obchody 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu

Ferie z MOK 2007

Turystyka i wypoczynek

Biuro informacji turystycznej

Ośrodki, hotele, strzelnica

Oferty i przetargi

Przetargi

Oferty

Nieruchomości PKP

Historia i zabytki

Miasto Moryń

Gmina Moryń

Legenda o "Wielkim Raku"

Stowarzyszenia i Kluby Sportowe

Kluby Sportowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzyckiego

Gminne Stowarzyszenie Turystyczne "TUR-MOR"

Jarmark Moryński

Jarmark 2006

Galeria Jarmark 2006

Jarmarki - archiwum

Informacje

Informacje praktyczne

Podatki i opłaty lokalne

Punkt pobudzenia aktywności gospodarczej

Archiwum

Miejski Ośrodek Kultury

Kalendarz imprez 2007

Miejska Biblioteka Publiczna

Kontakt

Kontakt

um@moryn.pl

Aktualności: "Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu"



W dniu 24.03.2006r. rozpoczęte zostały prace budowlane pomostu cumowniczo-widokowego przy plaży miejskiej w Moryniu.

Zadanie dofinansowane jest w 75% z Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) oraz w 10% ze środków z budżetu państwa.



W ramach zadania zostanie wybudowany pomost w kształcie zamkniętej podkowy, wyposażony w platformę do opalania oraz zadaszoną wieżyczkę widokową. Pomost ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych, poprzez wybudowanie podjazdów i ciągów pieszych oraz ma być wykorzystywany do cumowania łodzi i żagliwek. Obecnie na wykonanej konstrukcji stalowej trwają zaawansowane prace stolarskie. Układany jest pokład pomostu oraz mocowane są poręcze (barierki bezpieczeństwa). Całość oświetlona będzie siedmioma punktami świetlnymi. Realizacja niniejszego zadania ma na celu rewitalizację obszaru plaży miejskiej w Moryniu poprzez stopniowe przywracanie jej pierwotnych funkcji i wyglądu. Inwestycja ma również na celu wzbogacić i uatrakcyjnić wypoczynek oraz pobudzić rozwój turystyki w Gminie Moryń. Jednocześnie należy podkreślić, że jest to pierwsze z zadań jakie służyć będą rozwojowi turystyki. W celu lepszego wykorzystania walorów turystycznych wykonane zostaną także inne inwestycje, do których należy zaliczyć zabudowania na plażę oraz promenadę, aż do furty Jeziornej. Termin realizacji zadania planowany jest do dnia 20.06.2006r. Natomiast uroczyste otwarcie pomostu nastąpi w dniu 24.06.2006r. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Moryń oraz turystów do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu i mamy nadzieję na liczne państwa przybycie.

Dokumentacja fotograficzna realizacji prac budowlanych:



Licznik odwiedzin

150818

Szukaj w serwisie

Szukaj

E-URZĄD

centrum
certyfikacji

BIP

Biuletyn
Informacji
Publicznej

Luty 2007 >>

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				



Obchodzimy
imieniny:

Danuty i
Juliany



3,9°C
Duże
zachmurzenie

Wilgotność 87%

z kierunku
Pld-Wsch
(120°); pręđ.
11,3 km/h

Ciśnienie 1031,2 hPa

Widoczność 10 km

Pogoda na cały tydzień







Urząd Miejski Moryń
tel 091 466 79 50, 466 79 51
fax 091 466 79 51, 466 79 57

Projekt i obsługa: AlfaTV

Aktualności: Uroczyste otwarcie pomostu cumowniczo - widokowego



Dobiegła końca jedna z większych inwestycji, jakie obecnie realizuje Gmina Moryń. Pomost cumowniczo - widokowy, o którym mowa powstał w ramach projektu pt.: „Budowa pomostu - cumowniczo widokowego w Moryniu, współfinansowanego z EFRR ora z budżetu państwa.

Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce w sobotę 24 czerwca 2006r. Po poświęceniu pomostu przez księdza proboszcza Tadeusza Marszelewskiego, symboliczną wstęgę wspólnie z burmistrzem Janem Marandą przecinał Karol Głodny (przewodniczący Rady Miejskiej) oraz przedstawiciele wykonawcy (Pan Michał Dragun) i Urzędu Marszałkowskiego (Pan Marek Karapuda - Dyrektor Biura Sejmiku). Przed przecięciem wstęgi odsłonięto tablicę w formie kamienia pamiątkowego z informacją o źródłach współfinansowania projektu.

Galeria:

Aktualności: Projekt realizowany z udziałem środków Unijnych



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



**„Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu”
Z/2. 32/III/3.1/410/05**

Dofinansowano w 75% z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10% ze środków budżetu państwa.

zmień porę roku: wiosna | lato | jesień | zima



strona główna



MENU GŁÓWNE

O powiecie

Kultura, Sport

Turystyka

Galeria

Baza adresowa

Informacje

Wydarzenia

Linki

Kontakt

Nowości w dziale turystyka: Plaża Miejska w Moryniu, Ka

Wiadomości

wersja do wydruku

Dzień Sielawy i Jezior Bliźniaczych 'Morzycko - Werbelinsee 2006'

Przedsięwzięcie pn. "Dzień sielawy i jezior bliźniaczych Morzycko - Werbelinsee 2006", to wynik realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, pod takim samym tytułem polsko-niemieckiego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania) oraz ze środków budżetu państwa.



Przedstawiciele miasta Joachimstahl podczas sympozjum; zdjęcie z lewej: Paweł Pluciński przedstawił prezentację nt. "Charakterystyka przyrodnicza Jeziora Morzycko"



Pokaz zarybiania jeziora przygotowany przez Rafała Pendera z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie



Małe rybki już w wodzie

- » Wymyśli nazwę dla promu
 - » Szkolenia dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej
 - » Katalog dobrych praktyk
 - » Nowe europejskie programy edukacyjne na lata 2007 - 2013
 - » Szkolenia pracownicze
 - » Nabór kandydatów na rodziny zastępcze
 - » Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015
 - » Szachowe pierwszaki
 - » I Gryfiński Przegląd Artystyczny
- [zobacz więcej](#)

OPINIE ON LINE

DYŻURY APTEK

KINO "GRYF"



Walentynki 2007

« życzenia »

SZUKAJ

szukane wyrażenie:

szukaj w:

Galerii

RELACJE

MIEDZYNARODOWY
TURNIEJ PIŁKI
RĘCZNEJ MŁODZIKÓW
"GRYF CUP 2007"

MIEDZYGMINNA
HAŁOWA LIGA PIŁKI
NOŻNEJ ZRZESZENIA
LZS O PUCHAR WÓJTA
GMINY WIDUCHOWA -
X SESJA

MIEDZYGMINNA
HAŁOWA LIGA PIŁKI
NOŻNEJ ZRZESZENIA
LZS O PUCHAR WÓJTA
GMINY WIDUCHOWA -
IX SESJA

SZACHY - OTWARTE
MIEDZYNARODOWE
GRAND PRIX GRYPINA
2007

DRUGA
FOTOGRAFICZNO -
POSZUKIWAWCZA
PODRÓŻ 2006

"OCALIĆ OD
ZAPOMNIENIA" -
KONCERT Z OKAZII
NARODOWEGO
ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

IV POLSKO-NIEMIECKI
EKOJARMARK
JESIENNY I III PIKNIK
LITERACKI

DOŻYNKI GMINNE
BANIE 2006

MIESZKOWICKIE DNI
KULTURY I PRZYJAŹNI
- FESTIWAL MUZYCZNY

NEW

Podróże



Marek Klonowski



Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem oglądali pokaz zarybiania

Od blisko dwóch lat partnerskie miasta Moryń i Joachimsthal realizują wspólne działania w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, turystyki, kultury i sportu. Elementem łączącym w sposób szczególny te dwie miejscowości są sielawowe jeziora Morzycko w Moryniu i Werbelinsee w Joachimsthal. Oprócz występowania sielawy, jeziora łączy również połodowcowe pochodzenie oraz fakt, iż głębokość obu akwenów sięga 60 m. Obchody "Dnia sielawy..." rozpoczęły się polsko-niemieckim sympozjum na temat wpływu jezior na rozwój gospodarczy miast Moryń i Joachimsthal, które poprowadził dr Aleksander Butrynowski (ze Stowarzyszenia Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko). Na temat zabytków wokół jeziora Morzycko mówił Mirosław Opęchowski (z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie), a Paweł Pluciński (nauczyciel biologii w Zespole Szkół w Moryniu) omówił uczestnikom sympozjum charakterystykę przyrodniczą jeziora Morzycko. Duże zainteresowanie wzbudził wykład inż. rybactwa Rafała Pendera (głównego specjalisty ichtiologa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie) na temat gospodarki rybacko-wędkarskiej jeziora Morzycko w latach 2003-2006, który wzbudził gorącą dyskusję. Volkmar Ritter (kierownik biura Regionaler Förderverein e.V.) reprezentujący stronę niemiecką omówił znaczenie i rolę jeziora Werbelinsee na rozwój gospodarczy i turystyczny miasta Joachimsthal. Uroczystościom sympozjum był pokaz zarybiania jeziora przygotowany przez Rafała Pendera. W godzinach popołudniowych na plaży miejskiej nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury - Barbarę Ignaczak i burmistrza Morynia - Jana Marandę, po którym nastąpiło oficjalne otwarcie pomostu cumowniczo-widokowego w kształcie zamkniętej podkowy, wyposażonego w platformę do opalania oraz zadaszoną wieżyczkę widokową.



Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy



"Dni Sielawy" otwierali Burmistrz Morynia - Jan Marana i Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Moryniu - Barbara Ignaczak



Uroczyste otwarcie pomostu



Uczestnicy imprezy weszli na pomost w celu sprawdzenia jego wykonania i wytrzymałości



Pomost rzeczywiście prezentuje się pięknie

Po przecięciu wstęgi organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników imprezy na pomost w celu sprawdzenia jego wykonania i wytrzymałości. Na pomoście można było obejrzeć przygotowaną przez Koło Plastyczne "Akwarele" wystawę prac plastycznych. Jednym z głównych punktów programu był turniej miast o Puchar Sielawy. Charakter zaplanowanych konkurencji sprawiał, że sportowym emocjom towarzyszyła duża dawka śmiechu, bo jak zachować powagę ścigając się łodzią ratunkową, w której wiosła zastąpiono patelniami. Ostatecznie mimo, że moryniacy szybciej biegali w pletwach, lepiej puszczali kaczki na wodzie, a także okazali się lepsi w wiosłowaniu patelniami, to rywalizację zwycięsko zakończyła drużyna z Joachimsthal, której reprezentanci wygrali pozostałe konkurencje.



Mieszkańcy Morynia korzystali z pięknej pogody



Turniej sportowy Miast Moryń i Joachimsthal: bieg w pletwach



Turniej sportowy Miast Moryń i Joachimsthal: mecz plażowej piłki siatkowej



Turniej sportowy Miast Moryń i Joachimsthal: wyścig łodzi ratowniczych z patelniami zamiast wiosel



Na scenie prezentowały się zespoły i wokaliści z Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu



Turniej sportowy Miast Moryń i Joachimsthal: drużyny



Wszyscy uczestnicy Turnieju Miast Moryń i Joachimsthal; na zdjęciu z prawej: Drużyna z miasta Joachimsthal z Pucharem Sielawy

Największym zainteresowaniem zgromadzonych cieszył się długo oczekiwany punkt programu, czyli Międzynarodowy Smak Sielawy - prezentacje kulinarne mistrzów kuchni z Polski i Niemiec. Przyrządzona na wiele sposobów sielawa uwodziła podniebienia członków jury. Zdaniem oceniających najsmaczniejsze dania z tej ryby przygotowała restauracja "Premier Cru" z Chojny, której właścicielami są państwo Krystyna i Mieczysław Lisikowie. Drugie miejsce zajęły panie z Joachimsthal, a trzecie Koło Gospodyń Wiejskich z Witnicy. Wyróżnienie otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Bielina. Po ocenie potraw odbyła się ich degustacja, w której uczestniczyli licznie przybyli na imprezę goście. Kolejną atrakcją była prezentacja tradycji Nocy Świętojańskiej z konkursem na najładniejszy wianek, w którym zwyciężyły panie z Gryfina reprezentujące Ligę Obrony Kraju. Drugie i trzecie miejsce zajęły mieszkanki Morynia w kolejności Halina Trojanowicz i Jolanta Stryczyńska. Wyróżnienie przypadło pani Annie Sawickiej i Justynie Rokickiej. Sport, kulinaria i staropolskie obyczaje przeplatały się z częścią artystyczną, podczas której zaprezentowały się zespoły z Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu (kapela "Moryniacy" oraz zespoły "Nastroje", "Iskierki" i "Płomyczki"). Prawdziwą gwiazdą wieczoru był zespół "EMERALD". Obchody "Dnia sielawy..." zakończyła zabawa taneczna, do której przygrywał zespół "Pokersi". Wspólna z naszymi niemieckimi przyjaciółmi zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Zamiarem obu miast jest, aby impreza ta była kontynuowana corocznie (na zmianę) w Moryniu i Joachimsthal.



Drużyna z Niemiec przygotowuje sielawę na prezentację kulinarną



Jury oceniało przygotowane z sielawy potrawy



Jezioro Morzycko to najgłębsze jezioro na Pojezierzu Zachodnim

Organizatorzy serdecznie dziękują: zespołowi redakcyjnemu "Gazety Chojęńskiej" za patronat medialny; pracownikom Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej za udostępnienie i obsługę sprzętu do tłumaczenia symultanicznego; Annie i Jerzemu Mika i Jackowi Skibińskiemu za przeprowadzenie nieodpłatnych nurkowań wprowadzających dla osób, które po raz pierwszy schodziły pod wodę w pełnym ekwipunku pływackim; Lidze Ochrony Kraju za zorganizowanie przejażdżek łodzią motorową; Kołom Gospodyń Wiejskich z Bielina, Witnicy oraz restauracji "Premier Cru" za przygotowanie potraw z sielawy.



Jury wybierało najpiękniejszy wianek



Zespół Emerald na scenie



[strona główna](#) | [Biuletyn Informacji Publicznej](#) | [webmaster](#)

© 2003-2007 Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej